



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPOSIICIÓN DE AVANCE RAMO 33
Registros de Avances Fisicos y Financieros
(Monedas en Pesos)

MUNICIPIO: 089 TENANGO DEL AIRE / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. INFORME MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,125,780.00		REINTEGRO: \$ 0.00		Datos de la Obra y/o Acción		Fec. Inl. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
56550/ 0905 145134	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	ILUMINACIÓN EN CALLE H. EJERCITO MEXICANO, TRAMO: CAD 0+000.00 A CAD 0+175.00, COLONIA TECUATITLA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRAT O	2022-09-05	2022-11-04	207,194.37	207,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	88.40		2	COLONIA	1	20	0	0.00
56551/ 0909 145193	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E ILUMINACION EN CALLE MORELOS TRAMO CALLE ALDAMA A CALLE INSURGENTES 80 SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE ESTADO DE MÉXICO / TENANGO DEL AIRE	CONTRAT O	2022-08-15	2022-10-14	102,040.33	102,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		2	COLONIA	1	60	0	0.00
56861/ 0010 130340	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ILUMINACION DE CALLE REFORMA TRAMO: CALLE 5 DE MAYO A CALLE PAJARITOS, DELEGACION DE SAN MATEO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRAT O	2022-07-15	2022-09-24	524,000.41	524,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16 LUMINAR IA	16.00		3	POBLAD O	1	60	0	0.00
56882/ 0011 150253	05 EDU	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANTARIOS)	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIDORO C. OLVERA, C.C.T. 150PR0871L, UBICADA EN: AV. DEL TRABAJO S/N, DELEGACION DE SANTIAGO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / SANTIAGO TEPOPULA	CONTRAT O	2022-07-16	2022-08-24	802,952.50	802,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	58.79		5	ALUMNO	302	302	0	9.00
56884/ 0012 154427	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON ILUMINACION EN CARRETERA AMECAMECA, TRAMO: DE CAD.0+000.00 A CAD 0+170.00, DELEGACION DE SAN JUAN COXTOCAN, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / SAN JUAN COXTOCAN	CONTRAT O	2022-09-15	2022-10-14	414,051.35	414,051.35	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	434.29		3	POBLAD O	1	24	0	0.00
56985/ 0013 154579	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON ILUMINACION EN CARRETERA AMECAMECA, TRAMO: DE CAD.0+000.00 A CAD 0+170.00, DELEGACION DE SAN JUAN COXTOCAN, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / SAN JUAN COXTOCAN	CONTRAT O	2022-08-15	2022-10-14	164,723.85	164,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3	POBLAD O	1	24	0	0.00
56888/ 0014 150377	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CAMINO REAL A SANTIAGO, TRAMO: AV. SANTIAGO A CAD. 0+180.00, DELEGACION DE SAN JUAN COXTOCAN, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / SAN JUAN COXTOCAN	CONTRAT O	2022-09-05	2022-11-04	472,817.87	472,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		1	POBLAD O	1	24	0	0.00

DOMA
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
21 OCT 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPOSIICIÓN DE AVANCE RAMO 33
Ingresos Físicos y Financieros
(Monedas en Pesos)

MUNICIPIO: 089 TENANGO DEL AIRE / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. INFORME MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,125,780.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intérases B.	Total	R. del Fondo	Intérases B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fla.	Fla.
54410/ 0001 26742	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN Y RED DE DRENAJE EN AV. HIDALGO SUR, TRAMO: AV. 18 DE MARZO A CALLE CORREGIDORA PTE., BO. AMILCO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	703,234.03	703,234.03	0.00	703,234.03	703,234.03	0.00	02 METRO CUADRO	534.00		3 POBLADO	1	19	99	100.00
54412/ 0002 53004	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN Y RED DE DRENAJE EN AV. HIDALGO SUR, TRAMO: AV. 18 DE MARZO A CALLE CORREGIDORA PTE., BO. AMILCO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	180,285.77	180,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	88.00		3 POBLADO	1	19	0	0.00
54415/ 0003 67834	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, E ILUMINACIÓN EN CDA. GARITA, TRAMO: AV. NACIONAL A AV. JUÁREZ, BO. LA PALMA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	819,875.53	819,875.53	0.00	819,875.53	819,875.53	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	879.00		3 POBLADO	1	38	99	100.00
54418/ 0004 67922	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, E ILUMINACIÓN EN CDA. GARITA, TRAMO: AV. NACIONAL A AV. JUÁREZ, BO. LA PALMA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	89,245.50	89,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	38	0	0.00
55252/ 0005 130748	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ILUMINACIÓN DE AV. HIDALGO SUR TRAMO: CALLE CORREGIDORA PTE. A CALLE MATAHOROS, BO. AMILCO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, EDO. DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-05-10	2022-06-18	658,683.30	658,683.30	0.00	329,235.78	329,235.78	0.00	18 LUMINARIA	21.00		1 POBLADO	1	71	50	49.99
55548/ 0006 145120	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ILUMINACIÓN DE AV. 18 DE MARZO TRAMO: AV. NACIONAL A AV. HIDALGO SUR, BO. AMILCO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-07-15	2022-08-24	484,379.70	484,379.70	0.00	232,169.85	232,169.85	0.00	17 PIEZA			2 COLONIA	1	60	50	50.00
55549/ 0007 145160	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E ILUMINACIÓN EN CALLE MORELOS, TRAMO: CALLE ALDAMA A CALLE INSURGENTES, BO. SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-08-15	2022-10-14	817,607.75	817,607.75	0.00	817,607.75	817,607.75	0.00	85 KILOMETRO CUADRADO	870.00		2 COLONIA	1	80	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE INFORMACIÓN
LACAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO

21 OCT 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Ingresos Fisicos y Financieros
(Monedas en Pesos)

MUNICIPIO: 089 TENANGO DEL AIRE / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. INFORME MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,125,780.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avarices		
							Fec In Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intérases B.	Total	R. del Fondo	Intérases B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fb.	Fln.	
57037/0015 165090	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN AV. HIDALGO, TRAMO: CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+150.00. DELEGACIÓN DE SANTIAGO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / SANTIAGO TEPOPULA	CONTRATO	2022-09-06	2022-11-04	538,659.78	538,659.78	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		3 POBLADO	1	28	0	0.00	
57173/0016 171161	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-07-16	2022-08-24	766,731.88	766,731.88	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6.00		7 FAMILIA	6	24	0	0.00	
57175/0017 171393	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE 5 CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD PARA 10 M3, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO, ESTADO DE MÉXICO. / TENANGO DEL AIRE	CONTRATO	2022-07-16	2022-08-24	381,804.56	381,804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	20	0	0.00	
TOTAL									8,125,268.26	8,125,268.26	0.00	2,901,942.82	2,901,942.82	0.00									398

Complementarios: 10 Directa: 7

ARQUITECTO ROBERTO
ÁVILA VENTURA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



L. EN C. ANGELICA
GARCÍA NÁJERA
TESORERA MUNICIPAL



ARQ. DANIEL NERVADEZ
RAMÍREZ
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URB.



MTRA. MA. INÉS MONTAÑA
RAMÍREZ
CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL

